

Intervento	CUP	CIG	Tipologia	Data affidamento	Data ultimo pagamento	Affidatario	Importo affidamento	Totale pagamento effettuato	da pagare (liquidazione senza quietanza, fino al 31/03/2025)	da liquidare (atto non ancora predisposto)	% spesa
							€ 31.271.716,98	€ 24.095.938,71	€ 100.656,95	€ 7.075.121,32	
IIS "DALLA CHIESA SPINELLI" di Omegna - Rifacimento bagni, pavimentazione, sostituzione porte e miglioramento sismico	F18B20000580001	8743283162	■ ■ Progettazione	30/12/1899	06/12/2022	Studio Ingegneria E.Bertinotti	€ 62.553,79	€ 62.553,79	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		8826666B33	■ ■ Lavori	30/12/1899	03/07/2023	Tecno Costruzioni Srl	€ 406.201,19	€ 406.201,19	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z9832B40B8	■ ■ Collaudo Statico	30/12/1899	26/11/2021	Ing. Andrea BOSCHI	€ 2.537,60	€ 2.537,60	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
			■ ■ Fondo incentivi	30/12/1899	02/02/2024	dipendenti prov.li	€ 2.761,88	€ 2.761,88	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
IIS "DALLA CHIESA SPINELLI" di Omegna - Riqualificazione architettonica, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza palestra	F15F22000360006	9663249D54	■ ■ Progettazione	30/12/1899	13/09/2023	RTP Ing. Mauro RUTTO (mandatario) Fabio Torri - Mario Storti - Andrea Valentini (mandanti)	€ 120.536,00	€ 54.868,72	€ 0,00	€ 65.667,28	45,5%
		Z3839D2A6B	■ ■ Indagine diagnostica strutturale	30/12/1899	20/04/2023	Laboratorio Tecnologico Lombardo Srl	€ 13.420,00	€ 13.420,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z663A1E8DF	■ ■ Indagine geologica/geotecnica	30/12/1899	23/10/2023	STUDIO ASSOCIATO CMC	€ 2.030,08	€ 2.030,08	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z363E040C0	■ ■ Collaudo Statico	30/12/1899	09/12/2024	ALMA INGEGNERIA S.R.L.	€ 2.791,36	€ 2.791,36	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		B0CBEF4E34	■ ■ Aggiornamento catastale	30/12/1899	18/09/2024	STUDIO ASSOCIATO GEOTECH	€ 5.508,30	€ 5.508,30	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		A01F1527A7	■ ■ Lavori	30/12/1899	18/02/2025	Impresa DOMUS EDILE srl	€ 698.301,50	€ 612.688,52	€ 0,00	€ 85.612,98	87,7%
			■ ■ Fondo incentivi	30/12/1899	---	dipendenti prov.li	€ 13.769,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.769,89	0,0%
IIS "E. MAGGIA" di Stresa - Sostituzione edilizia plesso scolastico con demolizione e ricostruzione - Lotto I	F61B21004770006	9124847DF1	■ ■ Lavori	30/12/1899	27/06/2023	Negro Servizi Srl	€ 444.813,44	€ 444.813,44	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		ZB33606C00	_ ■ D.L. Direzione Lavori	30/12/1899	27/06/2023	Studio GP Project Srl	€ 31.323,51	€ 31.323,51	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
			_ ■ Fondo incentivi	30/12/1899	02/09/2024	dipendenti prov.li	€ 3.093,04	€ 3.075,01	€ 18,03	€ 0,00	99,4%
		95256238C4	■ ■ Lavori	30/12/1899	28/03/2025	Costruzioni Bertini Srl	€ 9.477.423,72	€ 9.275.087,60	€ 0,00	€ 202.336,12	97,9%
		8759728439	_ ■ Progettazione e GSE	30/12/1899	05/04/2023	Studio GP Project Srl	€ 253.631,11	€ 253.631,11	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		8725888E8F	_ ■ Progettazione e D.L.	30/12/1899	03/07/2024	STUDIO D'INGEGNERIA PARACHINI G. E TORRI F.	€ 104.041,60	€ 98.566,72	€ 0,00	€ 5.474,88	94,7%
		8760359CEE	_ ■ Progettazione, C.S.P e C.S.E.	30/12/1899	24/02/2025	ALMA INGEGNERIA S.R.L.	€ 168.825,60	€ 161.454,80	€ 0,00	€ 7.370,80	95,6%
		880096955F	_ ■ Progettazione e D.L.	30/12/1899	31/10/2024	DIGIERRE 3 S.R.L.	€ 74.756,43	€ 65.773,83	€ 0,00	€ 8.982,60	88,0%
		8801131B0D	_ ■ Progettazione	30/12/1899	14/02/2025	E.M.S. ENGINEERING SRL	€ 77.706,39	€ 57.730,40	€ 0,00	€ 19.975,99	74,3%
		9003030F5F	_ ■ Validazione progetto	30/12/1899	12/12/2022	S.C.E. PROJECT SRL	€ 69.784,00	€ 69.784,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		9724730D0E	_ ■ D.L. Direzione Lavori	30/12/1899	26/02/2025	Studio GP Project Srl	€ 255.190,57	€ 198.481,53	€ 28.354,51	€ 28.354,53	77,8%
		9822681CC7	_ ■ Collaudo Statico e Tecnico-amministrativo	30/12/1899	25/02/2025	CEAS	€ 126.880,00	€ 72.442,13	€ 0,00	€ 54.437,87	57,1%

Intervento	CUP	CIG	Tipologia	Data affidamento	Data ultimo pagamento	Affidatario	Importo affidamento	Totale pagamento effettuato	da pagare (liquidazione senza quietanza, fino al 31/03/2025)	da liquidare (atto non ancora predisposto)	% spesa
IIS "E. MAGGIA" di Stresa - Realizzazione nuovo complesso scolastico alberghiero - Lotto II	F65E21000110002	Z39310462F	■ Indagine geologica/geotecnica	30/12/1899	10/12/2021	STUDIO ASSOCIATO CMC	€ 4.230,96	€ 4.230,96	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z3F34690F7	■ Lavori accessori	30/12/1899	12/07/2022	ECOSISTEMI SRL	€ 6.588,00	€ 6.588,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z6C391201D	■ Servizi accessori	30/12/1899	13/03/2023	Lexmedia	€ 1.103,76	€ 1.103,76	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z883971377	■ Servizi accessori	30/12/1899	20/02/2023	VIVENDA SRL	€ 438,85	€ 438,85	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z8C3145452	■ Consulenza specialistica	30/12/1899	09/06/2021	STUDIO ASSOCIATO GEOTECH	€ 8.710,80	€ 8.710,80	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z953716823	■ Indagine geologica/geotecnica	30/12/1899	23/10/2023	STUDIO ASSOCIATO CMC	€ 1.078,48	€ 1.078,48	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z9A3828C1A	■ Indagine diagnostica strutturale	30/12/1899	20/12/2022	SERVIZITECNICI.IT SRL	€ 36.834,24	€ 36.834,24	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z9B340FEAB	■ Indagine geologica/geotecnica	30/12/1899	30/08/2022	STUDIO ASSOCIATO CMC	€ 8.959,68	€ 8.959,68	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		ZBB3D0943E	■ Progettazione	30/12/1899	15/02/2024	RISTOTECNICA	€ 48.190,00	€ 48.190,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z3D3E038D5	■ Indagine diagnostica strutturale	30/12/1899	05/02/2024	Società Servizi Tecnici	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		ZD23769290	■ Progettazione e D.L. impianti	30/12/1899	07/04/2023	E.M.S. ENGINEERING SRL	€ 14.844,96	€ 14.844,96	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		ZE734A3788	■ Consulenza specialistica	30/12/1899	14/10/2022	SILEA	€ 4.806,80	€ 4.806,80	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
			■ Fondo incentivi	30/12/1899	03/03/2025	dipendenti prov.li	€ 143.334,00	€ 44.127,47	€ 258,12	€ 98.948,41	30,8%
IIS "E. MAGGIA" di Stresa - Predisposizione spazi da adibire alle attività sportive	F65E22000080006	9712456C3B	■■ Validazione progetto	30/12/1899	05/09/2023	Studio Pro Iter Srl	€ 95.160,00	€ 95.160,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		97144612D2	■■ Progettazione e C.S.P	30/12/1899	21/09/2023	RTP Bonazzi Paolo (mandatario),Berlanda Paolo,BF Progetti Engineering Srl,Donato Giuseppe,Cappuccio-Donato-Macchi Cassia Architetti Associati,Manini Marco,Modelli Marco,Gervasoni Massimo	€ 271.523,20	€ 271.523,20	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		A005846946	-- Lavori	30/12/1899	---	RTI Impresa COGEIS Spa (mandante) e Impresa DE GIULIANI Srl (mandataria)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
		A01D8882C6	■■ D.L. Direzione Lavori	30/12/1899	29/01/2025	PRO ITER	€ 272.157,60	€ 71.997,03	€ 0,00	€ 200.160,57	26,5%
		Z3D3B7DBAC	■■ Consulenza specialistica	30/12/1899	06/02/2025	Dott.ssa Elena Poletti	€ 4.313,92	€ 4.313,92	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		B235AFCD6F	■■ Lavori	30/12/1899	18/12/2024	IMPRESA CIVIDINI srl	€ 4.031.112,32	€ 1.101.706,67	€ 0,00	€ 2.929.405,65	27,3%
		B3771EF602	■■ Collaudo Statico e Tecnico-amministrativo	30/12/1899	---	CEAS	€ 82.218,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 82.218,24	0,0%
		ZDC3C2F3CE	■■ Indagine geologica/geotecnica	30/12/1899	12/12/2023	STUDIO ASSOCIATO CMC	€ 9.516,00	€ 9.516,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
			■■ Contributo ANAC	30/12/1899	26/02/2024	ANAC	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
			■■ Fondo incentivi	30/12/1899	---	dipendenti prov.li	€ 41.990,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.990,95	0,0%

Intervento	CUP	CIG	Tipologia	Data affidamento	Data ultimo pagamento	Affidatario	Importo affidamento	Totale pagamento effettuato	da pagare (liquidazione senza quietanza, fino al 31/03/2025)	da liquidare (atto non ancora predisposto)	% spesa
IIS "L. COBIANCHI" di Verbania - Recupero locali piano seminterrato con realizzazione laboratori e nuove aule	F57J20000010001	893822154E	■ ■ Lavori	30/12/1899	26/06/2023	COGEIS Spa	€ 617.422,42	€ 617.422,42	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z3E3199EE5	■ ■ Progettazione e D.L. impianti	30/12/1899	04/09/2023	P.I. Mario STORTI	€ 21.456,75	€ 21.456,75	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z8A3199FC5	■ ■ Progettazione e D.L.	30/12/1899	18/09/2023	Geom. Massimo GERVASONI	€ 21.456,75	€ 21.456,75	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
			■ ■ Fondo incentivi	30/12/1899	02/09/2024	dipendenti prov.li	€ 2.916,64	€ 2.916,64	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
IIS "MARCONI GALLETTI EINAUDI" di Domodossola - Ampliamento complesso scolastico - 1° lotto	F61B21001110001	9001653F09	■ ■ Progettazione e C.S.P.	30/12/1899	21/02/2023	Studio ARTECO	€ 165.578,40	€ 165.578,40	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		9426278AAD	■ ■ Validazione progetto	30/12/1899	15/12/2022	Studio S.C.E. Project	€ 57.096,00	€ 57.096,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		95433827F5	■ ■ Lavori	09/11/2002	11/12/2024	SICET Srl	€ 1.884.598,07	€ 1.784.453,94	€ 0,00	€ 100.144,13	94,7%
		96998644FE	_ ■ C.S.E. e D.L.	06/02/1909	09/10/2024	Ing. ISGRO' Salvatore	€ 85.009,60	€ 81.684,02	€ 0,00	€ 3.325,58	96,1%
		Z473387036	_ ■ Indagine geologica/geotecnica	30/12/1899	06/04/2022	Studio Bossalini & Cattin	€ 14.435,04	€ 14.435,04	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		ZB93ABDCEE	_ ■ Collaudo Statico e Tecnico-amministrativo	19/11/1954	---	Ing. BERRINO Giulio	€ 20.047,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.047,04	0,0%
			_ ■ Fondo incentivi	30/12/1899	---	dipendenti prov.li	€ 19.378,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.378,71	0,0%
IIS "MARCONI GALLETTI EINAUDI" di Domodossola - Riqualficazione architettonica, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza palestra e ampliamento spazi accessori	F65F22000510006	9569046291	■ ■ Progettazione, C.S.P., C.S.E. e DL	30/12/1899	07/10/2024	Studio S.C.E. Project	€ 111.654,40	€ 102.755,54	€ 0,00	€ 8.898,86	92,0%
		A0033E64C6	■ ■ Lavori	15/04/2167	07/10/2024	DREMAR	€ 931.539,97	€ 689.158,88	€ 0,00	€ 242.381,09	74,0%
		B050A17F48	■ ■ Collaudo Statico	30/12/1899	---	Ing. BERRINO Giulio	€ 2.410,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.410,72	0,0%
		Z133A4DFEF	■ ■ Indagine diagnostica strutturale	30/12/1899	20/04/2023	IN SITU	€ 9.516,00	€ 9.516,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
			■ ■ Fondo incentivi	30/12/1899	---	dipendenti prov.li	€ 6.110,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.110,84	0,0%
IIS "PIERO GOBETTI" di Omegna - Ultimazione lavori auditorium	F11B21001110001	24334714D8	■ ■ D.L. Direzione Lavori	30/12/1899	19/07/2023	Studio "Gruppo Concrete Srl"	€ 36.160,80	€ 36.160,80	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		87565559C6	■ ■ Progettazione	30/12/1899	28/01/2022	Studio "Gruppo Concrete Srl"	€ 62.952,00	€ 62.952,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		9123472F41	■ ■ Lavori	30/12/1899	18/12/2023	Edilizia Moderna Nuova Srl	€ 743.228,64	€ 743.228,64	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		93647514FF	■ ■ Forniture	30/12/1899	09/06/2023	LCF Snc	€ 99.308,00	€ 99.308,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z0437E4C88	■ ■ Lavori accessori	30/12/1899	27/10/2022	I.S.A. SRL	€ 11.163,00	€ 11.163,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z163380AC3	■ ■ C.S.P., C.S.E. e istanza antincendio	30/12/1899	11/05/2023	Geom. Massimo GERVASONI	€ 12.810,00	€ 12.810,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z353AAF05B	■ ■ Forniture	30/12/1899	30/05/2023	I.S.A. SRL	€ 4.843,40	€ 4.843,40	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z4F31C365A	■ ■ Progettazione	30/12/1899	28/01/2022	Ing. Roberto BOTTELLI	€ 20.899,97	€ 20.899,97	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z6C3598F79	■ ■ Collaudo Tecnico-funzionale e DL impianti	30/12/1899	24/07/2023	Elettroprogetti di p.i. Mario Storti	€ 21.166,16	€ 21.166,16	€ 0,00	€ 0,00	100,0%

Intervento	CUP	CIG	Tipologia	Data affidamento	Data ultimo pagamento	Affidatario	Importo affidamento	Totale pagamento effettuato	da pagare (liquidazione senza quietanza, fino al 31/03/2025)	da liquidare (atto non ancora predisposto)	% spesa
		Z923A44BCC	■ ■ Forniture	30/12/1899	02/05/2023	Digital Lake Studio Srl	€ 45.593,84	€ 45.593,84	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		ZCE377C750	■ ■ Progettazione	30/12/1899	16/12/2022	Studio "Gruppo Concrete Srl"	€ 9.441,99	€ 9.441,99	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		ZD03580F9C	■ ■ Forniture	30/12/1899	02/03/2023	Mobility Care Srl	€ 15.600,00	€ 15.600,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		ZE23A1D16D	■ ■ Forniture	30/12/1899	30/05/2023	Tacconi & Design Srl	€ 8.308,20	€ 8.308,20	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
			■ ■ Fondo incentivi	30/12/1899	04/11/2024	dipendenti prov.li	€ 4.907,51	€ 4.796,71	€ 110,80	€ 0,00	97,7%
LICEO "BONAVENTURA CAVALIERI" di Verbania - ampliamento n. 8 aule e Aula Magna	F51B21005500001	907205509F	■ ■ Progettazione, C.S.P., C.S.E. e DL	30/12/1899	06/09/2022	Studio Associato Fugazza	€ 154.738,59	€ 120.680,44	€ 0,00	€ 34.058,15	78,0%
		B2E3E80219	Progettazione, C.S.P., C.S.E. e DL	30/12/1899	17/12/2024	SERTEC ENGINEERING Consulting	€ 57.722,24	€ 28.861,13	€ 0,00	€ 28.861,11	50,0%
		B49FB7466B	Servizi accessori	30/12/1899	---	ODDICINI SRL	€ 37.454,00	€ 0,00	€ 37.454,00	€ 0,00	0,0%
		Z8D3E05251	_ ■ Progettazione	30/12/1899	09/02/2024	E.M.S. ENGINEERING SRL	€ 5.075,20	€ 5.075,20	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		ZA93E0B50C	Validazione progetto	30/12/1899	---	PRO ITER	€ 44.408,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.408,00	0,0%
		A01363E5ED	■ ■ Lavori	30/12/1899	27/02/2025	A.N.C. srl	€ 1.809.642,91	€ 1.218.408,97	€ 0,00	€ 591.233,94	67,3%
			_ ■ Contributo ANAC	30/12/1899	26/02/2024	ANAC	€ 660,00	€ 660,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
			■ ■ Fondo incentivi	30/12/1899	---	dipendenti prov.li	€ 19.198,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.198,63	0,0%
LICEO "BONAVENTURA CAVALIERI" di Verbania - Realizzazione ampliamento del complesso scolastico	F51B21000620001	9172347C2F	_ _ Lavori	30/12/1899	08/03/2023	Moire Archeologia Restauri e Costruzioni Srl	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
		Z263664955	■ ■ D.L. Direzione Lavori	30/12/1899	29/07/2024	Ing. Matteo RIGOLONE	€ 50.752,00	€ 50.752,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z6F3C76434	■ ■ Indagine acustica	30/12/1899	09/02/2024	Ing. Daniela MANNINA	€ 8.120,32	€ 5.582,72	€ 0,00	€ 2.537,60	68,8%
		Z803ABCC96	■ ■ Collaudo Statico e Tecnico-amministrativo	30/12/1899	17/12/2024	A.I. Studio - Ingegneri Associati M.Martelletti e G.Ghezzi	€ 20.935,20	€ 10.467,60	€ 0,00	€ 10.467,60	50,0%
		Z823D0EBD4	■ ■ Indagine geologica/geotecnica	30/12/1899	23/01/2024	TECNO PIEMONTE	€ 1.289,54	€ 1.289,54	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z223E0B4F0	_ ■ Validazione progetto	30/12/1899	29/07/2024	PRO ITER	€ 21.569,60	€ 21.569,60	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		A0325F271E	■ ■ Lavori	26/12/1917	25/09/2024	GES.CO srl	€ 1.571.906,12	€ 1.361.985,21	€ 0,00	€ 209.920,91	86,6%
		B10CA2E9FB	_ ■ C.S.E. e D.L.	30/12/1899	17/12/2024	Ing. Matteo RIGOLONE	€ 60.902,40	€ 54.558,40	€ 0,00	€ 6.344,00	89,6%
		ZDF39F6EC4	■ ■ D.L. Direzione Lavori	30/12/1899	04/03/2025	Studio EMS Engineering Srl	€ 38.431,67	€ 38.431,68	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
			_ _ Contributo ANAC	30/12/1899	26/02/2024	ANAC	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			■ ■ Fondo incentivi	30/12/1899	---	dipendenti prov.li	€ 31.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.200,00	0,0%
LICEO "BONAVENTURA CAVALIERI" di Verbania - ampliamento n. 8 aule e Aula Magna		95161764DC	■ ■ Lavori	10/03/1900	13/12/2023	A.R. COSTRUTTORI S.R.L.	€ 387.190,08	€ 387.120,08	€ 0,00	€ 70,00	100,0%

Intervento	CUP	CIG	Tipologia	Data affidamento	Data ultimo pagamento	Affidatario	Importo affidamento	Totale pagamento effettuato	da pagare (liquidazione senza quietanza, fino al 31/03/2025)	da liquidare (atto non ancora predisposto)	% spesa
RICOstruzione "CAVALIERI" di Verbania - Recupero locali piano seminterrato con realizzazione archivio e adeguamento sismico	F54G20000070001	Z3A3ABD627	■ ■ Collaudo Statico	30/12/1899	29/02/2024	A.I. Studio - Ingegneri Associati M.Martelletti e G.Ghezzi	€ 4.440,80	€ 4.440,80	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z4133FD5D7	■ ■ C.S.P., C.S.E. e D.L.	30/12/1899	05/02/2024	Ing. Matteo RIGOLONE	€ 63.438,73	€ 63.438,73	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
			■ ■ Fondo incentivi	30/12/1899	02/10/2024	dipendenti prov.li	€ 2.613,75	€ 2.598,51	€ 15,24	€ 0,00	99,4%
LICEO "GIORGIO SPEZIA" di Domodossola - Sostituzione infissi, rifacimento manto copertura	F68B20000580001	914160209F	■ ■ Lavori	30/12/1899	09/11/2023	IMECA Srl	€ 455.165,86	€ 455.165,85	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		ZD13671351	■ ■ Servizi accessori	30/12/1899	06/06/2022	ASSITECA Spa	€ 297,71	€ 297,71	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		ZE031F139B	■ ■ C.S.P., C.S.E.	30/12/1899	31/05/2023	Arch. Roberta ROSSI	€ 9.389,12	€ 9.389,12	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
			■ ■ Fondo incentivi	30/12/1899	02/10/2024	dipendenti prov.li	€ 5.221,46	€ 5.188,68	€ 32,78	€ 0,00	99,4%
SP 52 di Vallestrona - Demolizione e ricostruzione ponte di attraversamento canalone torrentizio-valanghivo loc. Cerani	F27H22003110001	Z3B3924E9E	■ ■ Progettazione	30/12/1899	31/01/2025	Studio Tecnico Falciola e Marangon	€ 31.720,00	€ 15.860,00	€ 0,00	€ 15.860,00	50,0%
		B126F24D4B	■ ■ Collaudo Statico	30/12/1899	---	Studio Tecnico di ing. Torri Fabio e Stefano	€ 4.377,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.377,36	0,0%
		A042429004	Lavori	30/12/1899	---	BERTINI srl	€ 306.505,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 306.505,62	0,0%
		ZDB3A11540	■ ■ Indagine geologica/geotecnica	30/12/1899	---	Dott.Agr. Ruschetti Monica	€ 936,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 936,00	0,0%
		L04-02	■ ■ Contributo ANAC	30/12/1899	26/02/2024	ANAC	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
			■ ■ Fondo incentivi	30/12/1899	---	dipendenti prov.li	€ 3.085,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.085,18	0,0%
SP 52 di Vallestrona e 52/C di Massiola - adeguamento idraulico manufatti attraversamento stradale, tagli vegetazionali etc	F27H21000460002	952317007F	■ ■ Progettazione	30/12/1899	28/03/2024	IG Ingegneria Geotecnica	€ 163.980,20	€ 86.214,96	€ 0,00	€ 77.765,24	52,6%
		Z253C769C0	■ ■ Indagine geologica/geotecnica	30/12/1899	30/11/2023	TECNOSUOLO srl	€ 6.710,00	€ 6.710,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		B0193FE42E	■ ■ Lavori	30/12/1899	---	RTI CAVE DI CORCONIO - BORGAZZI	€ 1.190.413,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.190.413,36	0,0%
		L05-02	■ ■ Contributo ANAC	06/11/2024	14/11/2024	vari	€ 695,00	€ 660,00	€ 35,00	€ 0,00	95,0%
		B61CE85248	■ ■ Collaudo Statico	30/12/1899	---	Ing. Marco Succio	€ 10.150,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.150,40	0,0%
		ZEC3DD0C21	■ ■ Indagine geologica/geotecnica	30/12/1899	29/01/2024	Dott.ssa Elena Poletti	€ 1.776,32	€ 1.776,32	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
			■ ■ Fondo incentivi	30/12/1899	---	dipendenti prov.li	€ 11.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.200,00	0,0%
SP 90 Rovegno-Cicogna al km 8+390, loc. Ponte Casletto vecchio - interventi di consolidamento del versante e del rilevato stradale	F37H21000330002	A0082920D5	■ ■ Lavori	30/12/1899	11/12/2024	SISCOM	€ 499.973,04	€ 499.973,04	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z423A13F5A	■ ■ Progettazione	30/12/1899	29/11/2024	CERUTTI Studio di Architettura e Ingegneria	€ 23.219,04	€ 23.219,04	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		B097FDD7EE	■ ■ Progettazione, C.S.P., C.S.E. e DL	30/12/1899	29/11/2024	CERUTTI Studio di Architettura e Ingegneria	€ 2.918,24	€ 2.918,24	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		B096ECA0E0	■ ■ Indagine geologica/geotecnica	30/12/1899	29/05/2024	GEOL. EPIFANI FULVIO	€ 7.739,68	€ 7.739,68	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		ZBF3A13FB5	■ ■ Indagine geologica/geotecnica	30/12/1899	29/11/2024	Dott. Geol. Epifani Fulvio	€ 23.219,04	€ 23.219,04	€ 0,00	€ 0,00	100,0%

Intervento	CUP	CIG	Tipologia	Data affidamento	Data ultimo pagamento	Affidatario	Importo affidamento	Totale pagamento effettuato	da pagare (liquidazione senza quietanza, fino al 31/03/2025)	da liquidare (atto non ancora predisposto)	% spesa
			■ Contributo ANAC	30/12/1899	26/02/2024	ANAC	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
			■ Fondo incentivi	30/12/1899	---	dipendenti prov.li	€ 1.386,58	€ 0,00	€ 1.386,58	€ 0,00	0,0%
Val d'Ossola 2021 - SP 68 di Valle Bognanco - SP 67/a di Montescheno - Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di barriere stradali ammalorate	F67H21008340001	91499043A5	■ Lavori	30/12/1899	15/12/2022	Oberti G. Srl	€ 194.696,69	€ 194.696,69	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z3D349139D	■ C.S.P., C.S.E.	30/12/1899	10/02/2023	Arch. Roberta ROSSI	€ 4.440,80	€ 4.440,80	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
			■ Fondo incentivi	30/12/1899	02/02/2024	dipendenti prov.li	€ 1.914,99	€ 1.914,99	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
Val d'Ossola 2022 - SP 66/a di Calasca, SP 138 di Calasca Castiglione bis, SP 66/b di Bannio, SP 139 di Anzino - Lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza del corpo stradale	F47H22001420001	9292483F8B	■ Lavori	30/12/1899	16/01/2024	RTI EDILAVORI Srl (mandataria) AMIGLIARINI Snc (mandante)	€ 511.796,55	€ 511.796,55	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
		Z03362367C	■ C.S.E.	30/12/1899	18/07/2023	Geom. Virgilio BAGNASCO	€ 7.875,00	€ 7.875,00	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
			■ Fondo incentivi	30/12/1899	02/02/2024	dipendenti prov.li	€ 4.743,99	€ 4.743,99	€ 0,00	€ 0,00	100,0%
Val d'Ossola 2023 - SP 65 di Pieve Vergonte - tronco 1*zona 2* - Lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza corpo stradale in comune di Anzola d'Ossola	F77H21011790001	Z6B3B635B9	■ C.S.P., C.S.E.	30/12/1899	---	Arch. Antonella TRAPANI	€ 1.446,43	€ 0,00	€ 1.185,60	€ 260,83	0,0%
		9904240567	■ Lavori	30/12/1899	11/03/2025	OMEGNA SCAVI di Scaramozza Gianni Antonio	€ 301.920,82	€ 272.978,41	€ 28.919,38	€ 23,03	90,4%
			■ Fondo incentivi	30/12/1899	---	dipendenti prov.li	€ 2.886,91	€ 0,00	€ 2.886,91	€ 0,00	0,0%
Val d'Ossola 2024 - SP 67 di Valle Antrona*zona Ossola* - Lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza corpo stradale in comune di Borgomezzavalle e Antrona Schieranco	F87H22002170001	B0BE35A5A7	■ C.S.E.	30/12/1899	---	ARCH. FABIO DALLA POZZA	€ 4.994,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.994,00	0,0%
		B1D31A9744	■ Lavori	30/12/1899	17/12/2024	IMPRESA PRINI srl	€ 493.752,78	€ 284.190,56	€ 0,00	€ 209.562,22	57,6%
			■ Fondo incentivi	30/12/1899	---	dipendenti prov.li	€ 8.428,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.428,41	0,0%
I.4.4 - Estensione dell'Utilizzo delle piattaforme d'Identità Digitali - SPID e CIE	F51F22007050006	Z6F3AS2DE0	■ Forniture	30/12/1899	---	ADS Spa	€ 5.856,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.856,00	0,0%

Modalità di finanziamento dell'intervento

Totale € 31.271.716,98 € 24.095.938,71 € 100.656,95 € 7.075.121,32

- finanziato con risorse PNRR/PNC
- finanziato con risorse Statali/Regionali/Proprie
- finanziato con risorse PNRR/PNC e Statali/Regionali/Proprie