



| Intervento                                                                                                                      | CUP             | CIG        | Tipologia                                    | Data<br>affidamento | Data ultimo<br>pagamento | Affidatario                                                                                | Importo         | Totale pagamento | da pagare                                                   | da liquidare                     | % spesa |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                                                                                                                                 |                 |            |                                              |                     |                          |                                                                                            | affidamento     | effettuato       | (liquidazione<br>senza quietanza,<br>fino al<br>16/02/2026) | (atto non ancora<br>predisposto) |         |
|                                                                                                                                 |                 |            |                                              |                     |                          |                                                                                            | € 33.272.854,49 | € 29.398.539,91  | € 748.933,75                                                | € 3.125.380,82                   |         |
| IIS “DALLA CHIESA SPINELLI” di Omegna – Rifacimento bagni, pavimentazione, sostituzione porte e miglioramento sismico           | F18B20000580001 | 8743283162 | □□ Progettazione                             | 17/05/2021          | 06/12/2022               | Studio Ingegneria E.Bertinotti                                                             | € 62.553,79     | € 62.553,79      | € 0,00                                                      | € 0,00                           | 100,0%  |
|                                                                                                                                 |                 | 8826666B33 | □□ Lavori                                    | 26/05/2021          | 03/07/2023               | Tecno Costruzioni Srl                                                                      | € 406.201,19    | € 406.201,19     | € 0,00                                                      | € 0,00                           | 100,0%  |
|                                                                                                                                 |                 | Z9832B40B8 | □□ Collaudo Statico                          | 06/08/2021          | 26/11/2021               | Ing. Andrea BOSCHI                                                                         | € 2.537,60      | € 2.537,60       | € 0,00                                                      | € 0,00                           | 100,0%  |
|                                                                                                                                 |                 |            | □□ Fondo incentivi                           | 06/07/2021          | 02/02/2024               | dipendenti prov.li                                                                         | € 2.761,88      | € 2.761,88       | € 0,00                                                      | € 0,00                           | 100,0%  |
| IIS “DALLA CHIESA SPINELLI” di Omegna – Riqualificazione architettonica, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza palestra | F15F22000360006 | 9663249D54 | □□ Progettazione                             | 21/02/2023          | 14/01/2026               | RTP Ing. Mauro RUTTO (mandatario) Fabio Torri – Mario Storti – Andrea Valentini (mandanti) | € 120.536,00    | € 86.650,32      | € 0,00                                                      | € 33.885,68                      | 71,9%   |
|                                                                                                                                 |                 | Z3839D2A6B | □□ Indagine diagnostica strutturale          | 16/02/2023          | 20/04/2023               | Laboratorio Tecnologico Lombardo Srl                                                       | € 13.420,00     | € 13.420,00      | € 0,00                                                      | € 0,00                           | 100,0%  |
|                                                                                                                                 |                 | Z663A1E8DF | □□ Indagine geologica/geotecnica             | 27/02/2023          | 23/10/2023               | STUDIO ASSOCIATO CMC                                                                       | € 2.030,08      | € 2.030,08       | € 0,00                                                      | € 0,00                           | 100,0%  |
|                                                                                                                                 |                 | Z363E040C0 | □□ Collaudo Statico                          | 15/01/2024          | 09/12/2024               | ALMA INGEGNERIA S.R.L.                                                                     | € 2.791,36      | € 2.791,36       | € 0,00                                                      | € 0,00                           | 100,0%  |
|                                                                                                                                 |                 | B0CBEF4E34 | □□ Aggiornamento catastale                   | 15/03/2024          | 18/09/2024               | STUDIO ASSOCIATO GEOTECH                                                                   | € 5.508,30      | € 5.508,30       | € 0,00                                                      | € 0,00                           | 100,0%  |
|                                                                                                                                 |                 | A01F1527A7 | □□ Lavori                                    | 22/11/2023          | 28/07/2025               | Impresa DOMUS EDILE srl                                                                    | € 711.610,60    | € 647.084,10     | € 0,00                                                      | € 64.526,50                      | 90,9%   |
|                                                                                                                                 |                 |            | □□ Fondo incentivi                           | 08/08/2023          | ---                      | dipendenti prov.li                                                                         | € 13.769,89     | € 0,00           | € 0,00                                                      | € 13.769,89                      | 0,0%    |
| IIS “E. MAGGIA” di Stresa – Sostituzione edilizia plesso scolastico con demolizione e ricostruzione – Lotto I                   | F61B21004770006 | 9124847DF1 | □□ Lavori                                    | 14/04/2022          | 27/06/2023               | Negro Servizi Srl                                                                          | € 444.813,44    | € 444.813,44     | € 0,00                                                      | € 0,00                           | 100,0%  |
|                                                                                                                                 |                 | ZB33606C00 | _□ D.L. Direzione Lavori                     | 15/04/2022          | 27/06/2023               | Studio GP Project Srl                                                                      | € 31.323,51     | € 31.323,51      | € 0,00                                                      | € 0,00                           | 100,0%  |
|                                                                                                                                 |                 |            | _□ Fondo incentivi                           | 16/10/2023          | 02/09/2024               | dipendenti prov.li                                                                         | € 3.093,04      | € 3.075,01       | € 18,03                                                     | € 0,00                           | 99,4%   |
|                                                                                                                                 |                 | 95256238C4 | □□ Lavori                                    | 08/03/2023          | 26/05/2025               | Costruzioni Bertini Srl                                                                    | € 10.001.604,53 | € 9.614.657,66   | € 0,00                                                      | € 386.946,87                     | 96,1%   |
|                                                                                                                                 |                 | 8759728439 | _□ Progettazione e GSE                       | 26/05/2021          | 05/04/2023               | Studio GP Project Srl                                                                      | € 253.631,11    | € 253.631,11     | € 0,00                                                      | € 0,00                           | 100,0%  |
|                                                                                                                                 |                 | 8725888E8F | _□ Progettazione e D.L.                      | 26/04/2021          | 17/07/2025               | STUDIO D'INGEGNERIA PARACHINI G. E TORRI F.                                                | € 104.041,60    | € 101.842,76     | € 2.198,83                                                  | € 0,00                           | 97,9%   |
|                                                                                                                                 |                 | 8760359CEE | _□ Progettazione, C.S.P e C.S.E.             | 26/05/2021          | 14/11/2025               | ALMA INGEGNERIA S.R.L.                                                                     | € 173.825,60    | € 163.928,96     | € 9.896,64                                                  | € 0,00                           | 94,3%   |
|                                                                                                                                 |                 | 880096955F | _□ Progettazione e D.L.                      | 23/06/2021          | 14/01/2026               | DIGIERRE 3 S.R.L.                                                                          | € 74.756,43     | € 74.756,43      | € 0,00                                                      | € 0,00                           | 100,0%  |
|                                                                                                                                 |                 | 8801131B0D | _□ Progettazione                             | 23/06/2021          | 09/12/2025               | E.M.S. ENGINEERING SRL                                                                     | € 77.706,39     | € 77.706,39      | € 0,00                                                      | € 0,00                           | 100,0%  |
|                                                                                                                                 |                 | 9003030F5F | _□ Validazione progetto                      | 03/12/2021          | 12/12/2022               | S.C.E. PROJECT SRL                                                                         | € 69.784,00     | € 69.784,00      | € 0,00                                                      | € 0,00                           | 100,0%  |
|                                                                                                                                 |                 | 9724730D0E | _□ D.L. Direzione Lavori                     | 23/03/2023          | 03/04/2025               | Studio GP Project Srl                                                                      | € 255.190,57    | € 226.836,04     | € 0,00                                                      | € 28.354,53                      | 88,9%   |
|                                                                                                                                 |                 | 9822681CC7 | _□ Collaudo Statico e Tecnico-amministrativo | 17/05/2023          | 02/07/2025               | CEAS                                                                                       | € 126.880,00    | € 98.224,15      | € 0,00                                                      | € 28.655,85                      | 77,4%   |
|                                                                                                                                 |                 | Z39310462F | _□ Indagine geologica/geotecnica             | 16/04/2021          | 10/12/2021               | STUDIO ASSOCIATO CMC                                                                       | € 4.230,96      | € 4.230,96       | € 0,00                                                      | € 0,00                           | 100,0%  |



| Intervento                                                                                  | CUP             | CIG        | Tipologia                                                                                   | Data affidamento | Data ultimo pagamento | Affidatario                                                                                                                                                                                | Importo affidamento | Totale pagamento effettuato | da pagare (liquidazione senza quietanza, fino al 16/02/2026) | da liquidare (atto non ancora predisposto) | % spesa |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| IIS "E. MAGGIA" di Stresa - Realizzazione nuovo complesso scolastico alberghiero - Lotto II | F65E21000110002 | Z3F34690F7 | <input type="checkbox"/> Lavori accessori                                                   | 16/12/2021       | 12/07/2022            | ECOSISTEMI SRL                                                                                                                                                                             | € 6.588,00          | € 6.588,00                  | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
|                                                                                             |                 | Z6C391201D | <input type="checkbox"/> Servizi accessori                                                  | 14/12/2022       | 13/03/2023            | Lexmedia                                                                                                                                                                                   | € 1.103,76          | € 1.103,76                  | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
|                                                                                             |                 | Z883971377 | <input type="checkbox"/> Servizi accessori                                                  | 16/02/2023       | 20/02/2023            | VIVENDA SRL                                                                                                                                                                                | € 438,85            | € 438,85                    | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
|                                                                                             |                 | Z8C3145452 | <input type="checkbox"/> Consulenza specialistica                                           | 16/04/2021       | 09/06/2021            | STUDIO ASSOCIATO GEOTECH                                                                                                                                                                   | € 8.710,80          | € 8.710,80                  | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
|                                                                                             |                 | Z953716823 | <input type="checkbox"/> Indagine geologica/geotecnica                                      | 12/07/2022       | 23/10/2023            | STUDIO ASSOCIATO CMC                                                                                                                                                                       | € 1.078,48          | € 1.078,48                  | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
|                                                                                             |                 | Z9A3828C1A | <input type="checkbox"/> Indagine diagnostica strutturale                                   | 21/10/2022       | 20/12/2022            | SERVIZITECNICI.IT SRL                                                                                                                                                                      | € 36.834,24         | € 36.834,24                 | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
|                                                                                             |                 | Z9B340FEAB | <input type="checkbox"/> Indagine geologica/geotecnica                                      | 26/11/2021       | 30/08/2022            | STUDIO ASSOCIATO CMC                                                                                                                                                                       | € 8.959,68          | € 8.959,68                  | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
|                                                                                             |                 | ZBB3D0943E | <input type="checkbox"/> Progettazione                                                      | 03/11/2023       | 15/02/2024            | RISTOTECNICA                                                                                                                                                                               | € 48.190,00         | € 48.190,00                 | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
|                                                                                             |                 | Z3D3E038D5 | Indagine diagnostica strutturale                                                            | 29/12/2023       | 05/02/2024            | Società Servizi Tecnici                                                                                                                                                                    | € 2.440,00          | € 2.440,00                  | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
|                                                                                             |                 | ZD23769290 | <input type="checkbox"/> Progettazione e D.L. impianti                                      | 24/08/2022       | 07/04/2023            | E.M.S. ENGINEERING SRL                                                                                                                                                                     | € 14.844,96         | € 14.844,96                 | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
|                                                                                             |                 | ZE734A3788 | <input type="checkbox"/> Consulenza specialistica                                           | 30/12/2021       | 14/10/2022            | SILEA                                                                                                                                                                                      | € 4.806,80          | € 4.806,80                  | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
|                                                                                             |                 |            | <input type="checkbox"/> Fondo incentivi                                                    | 16/10/2023       | 05/02/2026            | dipendenti prov.li                                                                                                                                                                         | € 143.334,00        | € 48.351,66                 | € 0,00                                                       | € 94.982,34                                | 33,7%   |
| IIS "E. MAGGIA" di Stresa - Predisposizione spazi da adibire alle attività sportive         | F65E22000080006 | 9712456C3B | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Validazione progetto                      | 16/03/2023       | 05/09/2023            | Studio Pro Iter Srl                                                                                                                                                                        | € 95.160,00         | € 95.160,00                 | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
|                                                                                             |                 | 97144612D2 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Progettazione e C.S.P                     | 17/03/2023       | 21/09/2023            | RTP Bonazzi Paolo (mandatario),Berlanda Paolo,BF Progetti Engineering Srl,Donato Giuseppe,Cappuccio-Donato-Macchi Cassia Architetti Associati,Manini Marco,Modelli Marco,Gervasoni Massimo | € 271.523,20        | € 271.523,20                | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
|                                                                                             |                 | A005846946 | ___ Lavori                                                                                  | 13/09/2023       | ---                   | RTI Impresa COGEIS Spa (mandante) e Impresa DE GIULIANI Srl (mandataria)                                                                                                                   | € 0,00              | € 0,00                      | € 0,00                                                       | € 0,00                                     |         |
|                                                                                             |                 | A01D8882C6 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> D.L. Direzione Lavori                     | 18/10/2023       | 15/01/2026            | PRO ITER                                                                                                                                                                                   | € 272.157,60        | € 193.031,38                | € 0,00                                                       | € 79.126,22                                | 70,9%   |
|                                                                                             |                 | Z3D3B7DBAC | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Consulenza specialistica                  | 13/06/2023       | 06/02/2025            | Dott.ssa Elena Poletti                                                                                                                                                                     | € 4.313,92          | € 4.313,92                  | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
|                                                                                             |                 | B235AFCD6F | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lavori                                    | 27/08/2024       | 27/01/2026            | IMPRESA CIVIDINI srl                                                                                                                                                                       | € 4.031.112,32      | € 3.283.575,08              | € 249.130,44                                                 | € 498.406,80                               | 81,5%   |
|                                                                                             |                 | B68F50342F | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Allacci rete fognaria                     | 23/04/2025       | 26/05/2025            | ACQUA NOVARA VCO                                                                                                                                                                           | € 2.580,88          | € 2.580,88                  | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
|                                                                                             |                 | B3771EF602 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Collaudo Statico e Tecnico-amministrativo | 13/06/2023       | 12/12/2025            | CEAS                                                                                                                                                                                       | € 82.218,24         | € 55.038,54                 | € 0,00                                                       | € 27.179,70                                | 66,9%   |
|                                                                                             |                 | ZDC3C2F3CE | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Indagine geologica/geotecnica             | 28/08/2023       | 12/12/2023            | STUDIO ASSOCIATO CMC                                                                                                                                                                       | € 9.516,00          | € 9.516,00                  | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
|                                                                                             |                 | B8CAFE85C2 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fornitura e posa arredi                   | 29/10/2025       | 11/12/2025            | Ditta ARREDI3N                                                                                                                                                                             | € 42.181,63         | € 42.181,63                 | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
|                                                                                             |                 | B7B21361F2 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Progetto prevenzione incendi              | 25/07/2025       | 13/10/2025            | STUDIO TECNICO ZACCARELLI                                                                                                                                                                  | € 28.182,00         | € 3.843,00                  | € 0,00                                                       | € 24.339,00                                | 13,6%   |



| <i>Intervento</i>                                                                                                                                                    | <i>CUP</i>      | <i>CIG</i> | <i>Tipologia</i>                                                                            | <i>Data affidamento</i> | <i>Data ultimo pagamento</i> | <i>Affidatario</i>           | <i>Importo affidamento</i> | <i>Totale pagamento effettuato</i> | <i>da pagare (liquidazione senza quietanza, fino al 16/02/2026)</i> | <i>da liquidare (atto non ancora predisposto)</i> | <i>% spesa</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                      |                 | B63DDF0F78 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Relazione paesaggistica                   | 08/04/2025              | 15/01/2026                   | Arch. Monica BOTTA           | € 13.132,08                | € 10.764,00                        | € 0,00                                                              | € 2.368,08                                        | 82,0%          |
|                                                                                                                                                                      |                 |            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Contributo ANAC                           | 14/02/2024              | 15/07/2025                   | ANAC per gara lavori         | € 660,00                   | € 660,00                           | € 0,00                                                              | € 0,00                                            | 100,0%         |
|                                                                                                                                                                      |                 |            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Contributo ANAC                           | 14/02/2024              | 26/02/2024                   | ANAC                         | € 250,00                   | € 250,00                           | € 0,00                                                              | € 0,00                                            | 100,0%         |
|                                                                                                                                                                      |                 |            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fondo incentivi                           | 21/08/2023              | 05/02/2026                   | dipendenti prov.li           | € 78.716,79                | € 10.332,10                        | € 0,00                                                              | € 68.384,69                                       | 13,1%          |
| IIS “L. COBIANCHI” di Verbania – Recupero locali piano seminterrato con realizzazione laboratori e nuove aule                                                        | F57J20000010001 | 893822154E | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lavori                                    | 17/12/2021              | 26/06/2023                   | COGEIS Spa                   | € 617.422,42               | € 617.422,42                       | € 0,00                                                              | € 0,00                                            | 100,0%         |
|                                                                                                                                                                      |                 | Z3E3199EE5 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Progettazione e D.L. impianti             | 11/05/2021              | 04/09/2023                   | P.I. Mario STORTI            | € 21.456,75                | € 21.456,75                        | € 0,00                                                              | € 0,00                                            | 100,0%         |
|                                                                                                                                                                      |                 | Z8A3199FC5 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Progettazione e D.L.                      | 11/05/2021              | 18/09/2023                   | Geom. Massimo GERVASONI      | € 21.456,75                | € 21.456,75                        | € 0,00                                                              | € 0,00                                            | 100,0%         |
|                                                                                                                                                                      |                 |            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fondo incentivi                           | 24/08/2023              | 02/09/2024                   | dipendenti prov.li           | € 2.916,64                 | € 2.916,64                         | € 0,00                                                              | € 0,00                                            | 100,0%         |
| IIS “MARCONI GALLETTI EINAUDI” di Domodossola – Ampliamento complesso scolastico – 1° lotto                                                                          | F61B21001110001 | 9001653F09 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Progettazione e C.S.P                     | 30/12/2021              | 21/02/2023                   | Studio ARTECO                | € 165.578,40               | € 165.578,40                       | € 0,00                                                              | € 0,00                                            | 100,0%         |
|                                                                                                                                                                      |                 | 9426278AAD | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Validazione progetto                      | 05/10/2022              | 15/12/2022                   | Studio S.C.E. Project        | € 57.096,00                | € 57.096,00                        | € 0,00                                                              | € 0,00                                            | 100,0%         |
|                                                                                                                                                                      |                 | 95433827F5 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lavori                                    | 21/02/2023              | 29/04/2025                   | SICET Srl                    | € 1.884.598,07             | € 1.839.494,29                     | € 0,00                                                              | € 45.103,78                                       | 97,6%          |
|                                                                                                                                                                      |                 | 96998644FE | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C.S.E. e D.L.                             | 14/03/2023              | 09/10/2024                   | Ing. ISGRO’ Salvatore        | € 85.009,60                | € 81.684,02                        | € 0,00                                                              | € 3.325,58                                        | 96,1%          |
|                                                                                                                                                                      |                 | Z473387036 | — Indagine geologica/geotecnica                                                             | 21/10/2021              | 06/04/2022                   | Studio Bossalini & Cattin    | € 0,00                     | € 0,00                             | € 0,00                                                              | € 0,00                                            |                |
|                                                                                                                                                                      |                 | ZB93ABDCEE | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Collaudo Statico e Tecnico-amministrativo | 13/04/2023              | ---                          | Ing. BERRINO Giulio          | € 20.047,04                | € 0,00                             | € 0,00                                                              | € 20.047,04                                       | 0,0%           |
|                                                                                                                                                                      |                 |            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fondo incentivi                           | 05/03/2025              | ---                          | dipendenti prov.li           | € 34.508,84                | € 0,00                             | € 0,00                                                              | € 34.508,84                                       | 0,0%           |
| IIS “MARCONI GALLETTI EINAUDI” di Domodossola – Riqualficazione architettonica, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza palestra e ampliamento spazi accessori | F65F22000510006 | 9569046291 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Progettazione, C.S.P., C.S.E. e DL        | 23/12/2022              | 07/10/2024                   | Studio S.C.E. Project        | € 121.014,40               | € 102.755,54                       | € 0,00                                                              | € 18.258,86                                       | 84,9%          |
|                                                                                                                                                                      |                 | A0033E64C6 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lavori                                    | 07/09/2023              | 19/08/2025                   | DREMAR                       | € 931.539,97               | € 926.608,35                       | € 0,00                                                              | € 4.931,62                                        | 99,5%          |
|                                                                                                                                                                      |                 | B050A17F48 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Collaudo Statico                          | 13/02/2024              | ---                          | Ing. BERRINO Giulio          | € 2.410,72                 | € 0,00                             | € 0,00                                                              | € 2.410,72                                        | 0,0%           |
|                                                                                                                                                                      |                 | Z133A4DFEF | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Indagine diagnostica strutturale          | 14/03/2023              | 20/04/2023                   | IN SITU                      | € 9.516,00                 | € 9.516,00                         | € 0,00                                                              | € 0,00                                            | 100,0%         |
|                                                                                                                                                                      |                 |            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fondo incentivi                           | 06/06/2023              | ---                          | dipendenti prov.li           | € 6.110,84                 | € 0,00                             | € 0,00                                                              | € 6.110,84                                        | 0,0%           |
|                                                                                                                                                                      |                 | 24334714D8 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> D.L. Direzione Lavori                     | 11/03/2022              | 19/07/2023                   | Studio “Gruppo Concrete Srl” | € 36.160,80                | € 36.160,80                        | € 0,00                                                              | € 0,00                                            | 100,0%         |
|                                                                                                                                                                      |                 | 87565559C6 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Progettazione                             | 26/05/2021              | 28/01/2022                   | Studio “Gruppo Concrete Srl” | € 62.952,00                | € 62.952,00                        | € 0,00                                                              | € 0,00                                            | 100,0%         |
|                                                                                                                                                                      |                 | 9123472F41 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lavori                                    | 14/04/2022              | 18/12/2023                   | Edilizia Moderna Nuova Srl   | € 743.228,64               | € 743.228,64                       | € 0,00                                                              | € 0,00                                            | 100,0%         |
|                                                                                                                                                                      |                 | 93647514FF | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Forniture                                 | 24/08/2022              | 09/06/2023                   | LCF Snc                      | € 99.308,00                | € 99.308,00                        | € 0,00                                                              | € 0,00                                            | 100,0%         |
|                                                                                                                                                                      |                 | Z0437E4C88 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lavori accessori                          | 03/10/2022              | 27/10/2022                   | I.S.A. SRL                   | € 11.163,00                | € 11.163,00                        | € 0,00                                                              | € 0,00                                            | 100,0%         |



| Intervento                                                                     | CUP             | CIG        | Tipologia                                                                                   | Data affidamento | Data ultimo pagamento | Affidatario                                                | Importo affidamento | Totale pagamento effettuato | da pagare (liquidazione senza quietanza, fino al 16/02/2026) | da liquidare (atto non ancora predisposto) | % spesa |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| IIS “PIERO GOBETTI” di Omegna - Ultimazione lavori auditorium                  | F11B21001110001 | Z163380AC3 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C.S.P., C.S.E. e istanza antincendio      | 20/10/2021       | 11/05/2023            | Geom. Massimo GERVASONI                                    | € 12.810,00         | € 12.810,00                 | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
|                                                                                |                 | Z353AAF05B | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Forniture                                 | 06/04/2023       | 30/05/2023            | I.S.A. SRL                                                 | € 4.843,40          | € 4.843,40                  | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
|                                                                                |                 | Z4F31C365A | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Progettazione                             | 15/05/2021       | 28/01/2022            | Ing. Roberto BOTTELLI                                      | € 20.899,97         | € 20.899,97                 | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
|                                                                                |                 | Z6C3598F79 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Collaudo Tecnico-funzionale e DL impianti | 04/04/2022       | 24/07/2023            | Elettroprogetti di p.i. Mario Storti                       | € 21.166,16         | € 21.166,16                 | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
|                                                                                |                 | Z923A44BCC | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Forniture                                 | 14/03/2023       | 02/05/2023            | Digital Lake Studio Srl                                    | € 45.593,84         | € 45.593,84                 | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
|                                                                                |                 | ZCE377C750 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Progettazione                             | 30/08/2022       | 16/12/2022            | Studio “Gruppo Concrete Srl”                               | € 9.441,99          | € 9.441,99                  | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
|                                                                                |                 | ZD03580F9C | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Forniture                                 | 14/03/2022       | 02/03/2023            | Mobility Care Srl                                          | € 15.600,00         | € 15.600,00                 | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
|                                                                                |                 | ZE23A1D16D | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Forniture                                 | 01/03/2023       | 30/05/2023            | Tacconi & Design Srl                                       | € 8.308,20          | € 8.308,20                  | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
|                                                                                |                 |            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fondo incentivi                           | 15/09/2023       | 04/11/2024            | dipendenti prov.li                                         | € 4.907,51          | € 4.796,71                  | € 110,80                                                     | € 0,00                                     | 97,7%   |
| LICEO “BONAVENTURA CAVALIERI” di Verbania - ampliamento n. 8 aule e Aula Magna | F51B21005500001 | 907205509F | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Progettazione, C.S.P., C.S.E. e DL        | 14/03/2022       | 02/07/2025            | Studio Associato Fugazza                                   | € 137.906,32        | € 137.906,32                | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
|                                                                                |                 | B2E3E80219 | Progettazione, C.S.P., C.S.E. e DL                                                          | 03/09/2024       | 30/07/2025            | SERTEC ENGINEERING Consulting                              | € 57.722,24         | € 47.893,13                 | € 0,00                                                       | € 9.829,11                                 | 83,0%   |
|                                                                                |                 | ZA33ABD219 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Collaudo Tecnico-amministrativo           | 24/08/2023       | 04/06/2025            | A.I. Studio - Ingegneri Associati M.Martelletti e G.Ghezzi | € 26.644,80         | € 7.993,44                  | € 0,00                                                       | € 18.651,36                                | 30,0%   |
|                                                                                |                 | Z8D3E05251 | <input type="checkbox"/> Progettazione                                                      | 29/12/2023       | 09/02/2024            | E.M.S. ENGINEERING SRL                                     | € 5.075,20          | € 5.075,20                  | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
|                                                                                |                 | ZA93E0B50C | Validazione progetto                                                                        | 26/01/2024       | 16/06/2025            | PRO ITER                                                   | € 44.408,00         | € 44.408,00                 | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
|                                                                                |                 | B5BFB98873 | <input type="checkbox"/> Fornitura e posa arredi                                            | 10/03/2025       | 26/05/2025            | Ditta ARREDI3N                                             | € 119.560,00        | € 119.560,00                | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
|                                                                                |                 | B6471D7D02 | <input type="checkbox"/> Fornitura e posa arredi                                            | 23/04/2025       | 15/07/2025            | DITTA TELONI VERBANO                                       | € 17.039,74         | € 17.039,74                 | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
|                                                                                |                 | B901C771AD | <input type="checkbox"/> Aggiornamento catastale                                            | 12/11/2025       | 03/12/2025            | STUDIO ASSOCIATO GEOTER                                    | € 2.382,66          | € 2.382,66                  | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
|                                                                                |                 | B9480806F5 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Supporto al RUP                           | 26/01/2024       | ---                   | Studio ROULLET SCALISE Avvocati                            | € 17.509,44         | € 0,00                      | € 0,00                                                       | € 17.509,44                                | 0,0%    |
|                                                                                |                 | A01363E5ED | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lavori                                    | 22/11/2023       | 29/01/2026            | A.N.C. srl                                                 | € 1.809.642,91      | € 1.590.437,19              | € 0,00                                                       | € 219.205,72                               | 87,9%   |
|                                                                                |                 |            | <input type="checkbox"/> Contributo ANAC                                                    | 14/02/2024       | 26/02/2024            | ANAC                                                       | € 660,00            | € 660,00                    | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
|                                                                                |                 |            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fondo incentivi                           | 21/09/2023       | ---                   | dipendenti prov.li                                         | € 34.283,26         | € 0,00                      | € 0,00                                                       | € 34.283,26                                | 0,0%    |
|                                                                                |                 | 9172347C2F | <input type="checkbox"/> Lavori                                                             | 16/05/2022       | 08/03/2023            | Moire Archeologia Restauri e Costruzioni Srl               | € 0,00              | € 0,00                      | € 0,00                                                       | € 0,00                                     |         |
|                                                                                |                 | Z263664955 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> D.L. Direzione Lavori                     | 13/05/2022       | 29/07/2024            | Ing. Matteo RIGOLONE                                       | € 50.752,00         | € 50.752,00                 | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
|                                                                                |                 | Z6F3C76434 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Indagine acustica                         | 21/09/2023       | 09/02/2024            | Ing. Daniela MANNINA                                       | € 8.120,32          | € 5.582,72                  | € 0,00                                                       | € 2.537,60                                 | 68,8%   |
|                                                                                |                 | Z803ABCC96 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Collaudo Statico e Tecnico-amministrativo | 13/04/2023       | 17/12/2024            | A.I. Studio - Ingegneri Associati M.Martelletti e G.Ghezzi | € 20.935,20         | € 10.467,60                 | € 0,00                                                       | € 10.467,60                                | 50,0%   |



| <i>Intervento</i>                                                                                                               | <i>CUP</i>      | <i>CIG</i> | <i>Tipologia</i>                 | <i>Data affidamento</i> | <i>Data ultimo pagamento</i> | <i>Affidatario</i>                                         | <i>Importo affidamento</i> | <i>Totale pagamento effettuato</i> | <i>da pagare (liquidazione senza quietanza, fino al 16/02/2026)</i> | <i>da liquidare (atto non ancora predisposto)</i> | <i>% spesa</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| LICEO “BONAVENTURA CAVALIERI” di Verbania – Realizzazione ampliamento del complesso scolastico                                  | F51B21000620001 | Z823D0EBD4 | □□ Indagine geologica/geotecnica | 31/10/2023              | 23/01/2024                   | TECNO PIEMONTE                                             | € 1.289,54                 | € 1.289,54                         | € 0,00                                                              | € 0,00                                            | 100,0%         |
|                                                                                                                                 |                 | Z223E0B4F0 | _□ Validazione progetto          | 07/03/2024              | 29/07/2024                   | PRO ITER                                                   | € 21.569,60                | € 21.569,60                        | € 0,00                                                              | € 0,00                                            | 100,0%         |
|                                                                                                                                 |                 | A0325F271E | □□ Lavori                        | 22/12/2023              | 07/10/2025                   | GES.CO srl                                                 | € 1.571.906,15             | € 1.423.365,21                     | € 0,00                                                              | € 148.540,94                                      | 90,6%          |
|                                                                                                                                 |                 | B10CA2E9FB | _□ C.S.E. e D.L.                 | 03/04/2024              | 17/12/2024                   | Ing. Matteo RIGOLONE                                       | € 60.902,40                | € 54.558,40                        | € 0,00                                                              | € 6.344,00                                        | 89,6%          |
|                                                                                                                                 |                 | ZDF39F6EC4 | □□ D.L. Direzione Lavori         | 21/02/2023              | 04/03/2025                   | Studio EMS Engineering Srl                                 | € 38.431,67                | € 38.431,68                        | € 0,00                                                              | € 0,00                                            | 100,0%         |
|                                                                                                                                 |                 | ___        | Contributo ANAC                  | 14/02/2024              | 26/02/2024                   | ANAC                                                       | € 0,00                     | € 0,00                             | € 0,00                                                              | € 0,00                                            |                |
|                                                                                                                                 |                 | □□         | Fondo incentivi                  | 24/10/2023              | ---                          | dipendenti prov.li                                         | € 31.200,00                | € 0,00                             | € 0,00                                                              | € 31.200,00                                       | 0,0%           |
| LICEO “BONAVENTURA CAVALIERI” di Verbania – Recupero locali piano seminterrato con realizzazione archivio e adeguamento sismico | F54G20000070001 | 95161764DC | □□ Lavori                        | 26/01/2023              | 13/12/2023                   | A.R. COSTRUTTORI S.R.L.                                    | € 387.190,08               | € 387.120,08                       | € 0,00                                                              | € 70,00                                           | 100,0%         |
|                                                                                                                                 |                 | Z3A3ABD627 | □□ Collaudo Statico              | 13/04/2023              | 29/02/2024                   | A.I. Studio – Ingegneri Associati M.Martelletti e G.Ghezzi | € 4.440,80                 | € 4.440,80                         | € 0,00                                                              | € 0,00                                            | 100,0%         |
|                                                                                                                                 |                 | Z4133FD5D7 | □□ C.S.P., C.S.E. e D.L.         | 22/11/2021              | 05/02/2024                   | Ing. Matteo RIGOLONE                                       | € 63.438,73                | € 63.438,73                        | € 0,00                                                              | € 0,00                                            | 100,0%         |
|                                                                                                                                 |                 | □□         | Fondo incentivi                  | 28/12/2023              | 02/10/2024                   | dipendenti prov.li                                         | € 2.613,75                 | € 2.598,51                         | € 15,24                                                             | € 0,00                                            | 99,4%          |
| LICEO “GIORGIO SPEZIA” di Domodossola – Sostituzione infissi, rifacimento manto copertura                                       | F68B20000580001 | 914160209F | □□ Lavori                        | 03/05/2022              | 09/11/2023                   | IMECA Srl                                                  | € 455.165,86               | € 455.165,85                       | € 0,00                                                              | € 0,00                                            | 100,0%         |
|                                                                                                                                 |                 | ZD13671351 | □□ Servizi accessori             | 19/05/2022              | 06/06/2022                   | ASSITECA Spa                                               | € 297,71                   | € 297,71                           | € 0,00                                                              | € 0,00                                            | 100,0%         |
|                                                                                                                                 |                 | ZE031F139B | □□ C.S.P., C.S.E.                | 14/06/2021              | 31/05/2023                   | Arch. Roberta ROSSI                                        | € 9.389,12                 | € 9.389,12                         | € 0,00                                                              | € 0,00                                            | 100,0%         |
|                                                                                                                                 |                 | □□         | Fondo incentivi                  | 19/09/2023              | 11/02/2025                   | dipendenti prov.li                                         | € 5.221,36                 | € 5.221,36                         | € 0,00                                                              | € 0,00                                            | 100,0%         |
| SP 52 di Vallestrona – Demolizione e ricostruzione ponte di attraversamento canalone torrentizio-valanghivo loc. Cerani         | F27H22003110001 | Z3B3924E9E | □□ Progettazione                 | 16/12/2022              | 31/01/2025                   | Studio Tecnico Falciola e Marangon                         | € 31.720,00                | € 15.860,00                        | € 0,00                                                              | € 15.860,00                                       | 50,0%          |
|                                                                                                                                 |                 | B126F24D4B | □□ Collaudo Statico              | 10/04/2024              | ---                          | Studio Tecnico di ing. Torri Fabio e Stefano               | € 4.377,36                 | € 0,00                             | € 0,00                                                              | € 4.377,36                                        | 0,0%           |
|                                                                                                                                 |                 | A042429004 | Lavori                           | 07/02/2024              | 16/06/2025                   | BERTINI srl                                                | € 306.505,62               | € 65.776,46                        | € 0,00                                                              | € 240.729,16                                      | 21,5%          |
|                                                                                                                                 |                 | ZDB3A11540 | □□ Indagine geologica/geotecnica | 24/02/2023              | 02/07/2025                   | Dott.Agr. Ruschetti Monica                                 | € 936,00                   | € 936,00                           | € 0,00                                                              | € 0,00                                            | 100,0%         |
|                                                                                                                                 |                 | L04-02     | □□ Contributo ANAC               | 14/02/2024              | 26/02/2024                   | ANAC                                                       | € 250,00                   | € 250,00                           | € 0,00                                                              | € 0,00                                            | 100,0%         |
|                                                                                                                                 |                 | □□         | Fondo incentivi                  | 07/02/2024              | ---                          | dipendenti prov.li                                         | € 3.085,18                 | € 0,00                             | € 0,00                                                              | € 3.085,18                                        | 0,0%           |
| SP 52 di Vallestrona e 52/C di Massiola – adeguamento idraulico manufatti attraversamento stradale.                             | F27H21000460002 | 952317007F | □□ Progettazione                 | 07/12/2022              | 03/02/2026                   | IG Ingegneria Geotecnica                                   | € 163.980,20               | € 144.310,15                       | € 0,00                                                              | € 19.670,05                                       | 88,0%          |
|                                                                                                                                 |                 | Z253C769C0 | □□ Indagine geologica/geotecnica | 18/09/2023              | 30/11/2023                   | TECNOSUOLO srl                                             | € 6.710,00                 | € 6.710,00                         | € 0,00                                                              | € 0,00                                            | 100,0%         |
|                                                                                                                                 |                 | B0193FE42E | □□ Lavori                        | 12/03/2024              | 28/07/2025                   | RTI CAVE DI CORCONIO – BORGAZZI                            | € 1.305.002,73             | € 565.348,00                       | € 434.930,00                                                        | € 304.724,73                                      | 43,3%          |
|                                                                                                                                 |                 | L05-02     | □□ Contributo ANAC               |                         | 14/11/2024                   | vari                                                       | € 695,00                   | € 660,00                           | € 35,00                                                             | € 0,00                                            | 95,0%          |



| Intervento                                                                                                                                                                                                              | CUP             | CIG        | Tipologia                                                                               | Data<br>affidamento | Data ultimo<br>pagamento | Affidatario                                                  | Importo<br>affidamento | Totale pagamento<br>effettuato | da pagare<br>(liquidazione<br>senza quietanza,<br>fino al<br>16/02/2026) | da liquidare<br>(atto non ancora<br>predisposto) | % spesa |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
| Manutenzione ordinaria,<br>tagli vegetazionali etc                                                                                                                                                                      |                 | B61CE85248 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Collaudo Statico                      | 24/03/2024          | ---                      | Ing. Marco Succio                                            | € 10.150,40            | € 0,00                         | € 0,00                                                                   | € 10.150,40                                      | 0,0%    |
|                                                                                                                                                                                                                         |                 | ZEC3DD0C21 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Indagine<br>geologica/geotecnica      | 19/12/2023          | 29/01/2024               | Dott.ssa Elena Poletti                                       | € 1.776,32             | € 1.776,32                     | € 0,00                                                                   | € 0,00                                           | 100,0%  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                 |            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fondo incentivi                       | 16/01/2024          | ---                      | dipendenti prov.li                                           | € 11.200,00            | € 0,00                         | € 0,00                                                                   | € 11.200,00                                      | 0,0%    |
| SP 90 Rovegro-Cicogna al<br>km 8+390, loc. Ponte<br>Casletto vecchio -<br>interventi di<br>consolidamento del<br>versante e del rilevato<br>stradale                                                                    | F37H21000330002 | A0082920D5 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lavori                                | 13/10/2023          | 11/12/2024               | SISCOM                                                       | € 499.973,04           | € 499.973,04                   | € 0,00                                                                   | € 0,00                                           | 100,0%  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                 | Z423A13F5A | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Progettazione                         | 27/02/2023          | 29/11/2024               | CERUTTI Studio di Architettura e<br>Ingegneria               | € 23.219,04            | € 23.219,04                    | € 0,00                                                                   | € 0,00                                           | 100,0%  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                 | B097FDD7EE | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Progettazione, C.S.P.,<br>C.S.E. e DL | 04/03/2024          | 29/11/2024               | CERUTTI Studio di Architettura e<br>Ingegneria               | € 2.918,24             | € 2.918,24                     | € 0,00                                                                   | € 0,00                                           | 100,0%  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                 | B096ECA0E0 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Indagine<br>geologica/geotecnica      | 01/03/2024          | 29/05/2024               | GEOL. EPIFANI FULVIO                                         | € 7.739,68             | € 7.739,68                     | € 0,00                                                                   | € 0,00                                           | 100,0%  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                 | ZBF3A13FB5 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Indagine<br>geologica/geotecnica      | 27/02/2023          | 29/11/2024               | Dott. Geol. Epifani Fulvio                                   | € 23.219,04            | € 23.219,04                    | € 0,00                                                                   | € 0,00                                           | 100,0%  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                 |            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Contributo ANAC                       | 14/02/2024          | 26/02/2024               | ANAC                                                         | € 250,00               | € 250,00                       | € 0,00                                                                   | € 0,00                                           | 100,0%  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                 |            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fondo incentivi                       | 03/08/2023          | 05/02/2026               | dipendenti prov.li                                           | € 1.387,09             | € 1.387,09                     | € 0,00                                                                   | € 0,00                                           | 100,0%  |
| Val d'Ossola 2021 - SP 68<br>di Valle Bognanco - SP 67/a<br>di Montescheno - Lavori di<br>manutenzione<br>straordinaria per la<br>sostituzione di barriere<br>stradali ammalorate                                       | F67H21008340001 | 91499043A5 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lavori                                | 31/05/2022          | 15/12/2022               | Oberti G. Srl                                                | € 194.696,69           | € 194.696,69                   | € 0,00                                                                   | € 0,00                                           | 100,0%  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                 | Z3D349139D | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C.S.P., C.S.E.                        | 29/12/2021          | 10/02/2023               | Arch. Roberta ROSSI                                          | € 4.440,80             | € 4.440,80                     | € 0,00                                                                   | € 0,00                                           | 100,0%  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                 |            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fondo incentivi                       | 21/02/2022          | 02/02/2024               | dipendenti prov.li                                           | € 1.914,99             | € 1.914,99                     | € 0,00                                                                   | € 0,00                                           | 100,0%  |
| Val d'Ossola 2022 - SP<br>66/a di Calasca, SP 138 di<br>Calasca Castiglione bis, SP<br>66/b di Bannio, SP 139 di<br>Anzino - Lavori di<br>manutenzione<br>straordinaria per messa in<br>sicurezza del corpo<br>stradale | F47H22001420001 | 9292483F8B | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lavori                                | 24/08/2022          | 16/01/2024               | RTI EDILAVORI Srl (mandataria)<br>AMIGLIARINI Snc (mandante) | € 511.796,55           | € 511.796,55                   | € 0,00                                                                   | € 0,00                                           | 100,0%  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                 | Z03362367C | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C.S.E.                                | 12/05/2022          | 18/07/2023               | Geom. Virgilio BAGNASCO                                      | € 7.875,00             | € 7.875,00                     | € 0,00                                                                   | € 0,00                                           | 100,0%  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                 |            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fondo incentivi                       | 09/06/2022          | 02/02/2024               | dipendenti prov.li                                           | € 4.743,99             | € 4.743,99                     | € 0,00                                                                   | € 0,00                                           | 100,0%  |
| Val d'Ossola 2023 - SP 65<br>di Pieve Vergonte - tronco<br>l*zona 2* - Lavori di<br>manutenzione<br>straordinaria per messa in<br>sicurezza corpo stradale in<br>comune di Anzola d'Ossola                              | F77H21011790001 | Z6B3B635B9 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C.S.P., C.S.E.                        | 05/06/2023          | 10/04/2025               | Arch. Antonella TRAPANI                                      | € 1.446,43             | € 1.185,60                     | € 0,00                                                                   | € 260,83                                         | 82,0%   |
|                                                                                                                                                                                                                         |                 | 9904240567 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lavori                                | 10/08/2023          | 03/04/2025               | OMEGNA SCAVI di Scaramozza Gianni<br>Antonio                 | € 301.920,82           | € 301.898,34                   | € 0,00                                                                   | € 22,48                                          | 100,0%  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                 |            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fondo incentivi                       | 30/05/2023          | 22/05/2025               | dipendenti prov.li                                           | € 2.886,91             | € 2.886,91                     | € 0,00                                                                   | € 0,00                                           | 100,0%  |
| Val d'Ossola 2024 - SP 67<br>di Valle Antrona*zona<br>Ossola* - Lavori di<br>manutenzione<br>straordinaria per messa in<br>sicurezza corpo stradale in                                                                  | F87H22002170001 | B0BE35A5A7 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C.S.E.                                | 02/04/2024          | 19/08/2025               | ARCH. FABIO DALLA POZZA                                      | € 4.994,00             | € 4.994,00                     | € 0,00                                                                   | € 0,00                                           | 100,0%  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                 | B1D31A9744 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lavori                                | 28/06/2024          | 29/09/2025               | IMPRESA PRINI srl                                            | € 493.752,78           | € 493.739,20                   | € 0,00                                                                   | € 13,58                                          | 100,0%  |



| Intervento                                                                                                                                                                               | CUP             | CIG        | Tipologia                                                                       | Data affidamento | Data ultimo pagamento | Affidatario                     | Importo affidamento | Totale pagamento effettuato | da pagare (liquidazione senza quietanza, fino al 16/02/2026) | da liquidare (atto non ancora predisposto) | % spesa |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| comune di Borgomezzavalle e Antrona Schieranco                                                                                                                                           |                 |            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fondo incentivi               | 02/04/2024       | 05/02/2026            | dipendenti prov.li              | € 8.428,41          | € 8.428,41                  | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |
| di Valle Bognanco*zona ossola* - Lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza corno stradale in                                                                           | F87H22002180001 | BA38AEBE19 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Progettazione, C.S.P e C.S.E. | 05/02/2026       | ---                   | Geom. De Nicola                 | € 6.240,00          | € 0,00                      | € 0,00                                                       | € 6.240,00                                 | 0,0%    |
| Val d'Ossola 2025 - SP 66A di Calasca - SP 138 di Calasca bis*zona ossola* - Lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza corpo stradale in comune di Calasca Castiglione | F17H22001470001 | B6D3930EEA | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lavori                        | 10/07/2025       | 22/01/2026            | IMPRESA OMEGNA SCAVI            | € 471.259,50        | € 319.707,91                | € 0,00                                                       | € 151.551,59                               | 67,8%   |
|                                                                                                                                                                                          |                 | B6590D30BC | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C.S.E.                        | 08/04/2025       | ---                   | Dott. Ing. Alessia Camilla BONA | € 4.266,00          | € 0,00                      | € 0,00                                                       | € 4.266,00                                 | 0,0%    |
| Val d'Ossola 2025 - SP 141 di Cheggio*zona ossola* - Lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza corpo stradale in comune di Antrona Schieranco                          | F67H22001400001 | B79BBFF97C | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lavori                        | 10/09/2025       | 03/12/2025            | TECNOSYSTEM                     | € 526.256,00        | € 163.274,00                | € 0,00                                                       | € 362.982,00                               | 31,0%   |
|                                                                                                                                                                                          |                 | B793FCDC3E | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C.S.E.                        | 11/07/2025       | ---                   | GEOM. EZIO RAVELLI              | € 5.985,00          | € 0,00                      | € 0,00                                                       | € 5.985,00                                 | 0,0%    |
| investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali - Province e Citta’ metropolitane                                                                                               | F59B25000040006 | B84C9A208F | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Forniture                     | 22/09/2025       | ---                   | CSI PIEMONTE                    | € 33.078,77         | € 0,00                      | € 33.078,77                                                  | € 0,00                                     | 0,0%    |
| 2.2.3 - Digitalizzazione e semplificazione procedure SUAP                                                                                                                                | F51F25000270006 | B7A7D53395 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Forniture                     | 17/07/2025       | ---                   | ADS Spa                         | € 19.520,00         | € 0,00                      | € 19.520,00                                                  | € 0,00                                     | 0,0%    |
| 1.4.4 - Estensione dell'Utilizzo delle piattaforme d'Identità Digitali - SPID e CIE                                                                                                      | F51F22007050006 | Z6F3AS2DE0 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Forniture                     | 16/05/2023       | 02/07/2025            | ADS Spa                         | € 5.856,00          | € 5.856,00                  | € 0,00                                                       | € 0,00                                     | 100,0%  |

Modalità di finanziamento dell'intervento

Totale € 33.272.854,49 € 29.398.539,91 € 748.933,75 € 3.125.380,82

- ☐\_ finanziato con risorse PNRR/PNC
- ☐\_ finanziato con risorse Statali/Regionali/Proprie
- ☐☐ finanziato con risorse PNRR/PNC e Statali/Regionali/Proprie